

《关于禁止使用、储存、生产和转让
杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》
缔约国会议

APLC/MSP.9/2008/WP.33
20 November 2008
CHINESE
Original: ENGLISH

第九届会议

2008年11月24日至28日，日内瓦

临时议程项目13

审议根据第5条提出的请求

根据《公约》第5条请求延长完成
销毁杀伤人员地雷的期限
内容提要

也门提交 *

背景:

1. 过去30年来，也门发生过多次冲突(1962年至1969年；1970年至1983年；和1994年)，因而留下了大量的具有致命威胁的地雷和其他战争遗留爆炸物。

2. 也门决心彻底消除地雷和其他战争遗留爆炸物。1998年6月设立了国家排雷行动委员会，负责制定政策、调动资源和拟订国家排雷行动战略。此外，1999年1月又建立了也门排雷行动执行中心，作为国家排雷行动委员会的执行机构，主要负责协调全国的所有排雷活动。现行排雷行动战略计划的目标是使杀伤人员地雷再也不会造成痛苦和伤亡。

3. 2000年7月完成了一项全国性的地雷影响调查，查明总共有1,078个雷区，总面积据报为922,726,881平方米，主要位于也门中部和南部地区。2002年，查明还有另外7个雷区，总面积为100,400平方米。2006年，又查明了3个雷区，总面积为505,000平方米。因此，与也门相关的雷区总共有1,088个，总面积达923,332,281平方米。

* 迟交，秘书处收到后立即处理。

4. 截至 2008 年 1 月，有 631 个雷区已解除危险，总面积达 710,103,911 平方米，销毁了 108,974 枚杀伤人员地雷，目前还有 457 个雷区尚待清除，总面积为 213,228,369 平方米。

人道主义、社会和经济影响：

5. 根据地雷影响调查，截至调查前的伤亡人数共达 4,904 人，其中 2,560 人死亡，2,344 人受伤。《公约》生效之后，每年记录的伤亡率远低于此数。然而，1999 年至 2007 年，还有 129 人因战争遗留爆炸物而伤亡，其中的 5 起死亡和 47 起受伤是杀伤人员地雷造成的。延长期内完成第 5 条义务的履行之后，就不会发生新的伤亡了。

6. 根据地雷影响调查，在也门的 19 个省中，有 18 个省受到地雷影响。总共有 95 个县的 592 个社区被查明有地雷和/或未爆炸弹药问题。估计有 828,000 人居住在这些受影响的社区。此外，2002 年查明还有 3 个社区受影响。在也门开展了排雷工作后，到 2007 年年底，受影响的总人数还有 580,212 人。延长期内履行了第 5 条义务之后，受杀伤人员地雷影响的人数将减至零。

7. 地雷和未爆炸弹药问题严重影响了关键资源的获取，阻碍了农牧业用地及饮用和灌溉水源的利用，而且妨害了受影响社区的基础设施开发和社会发展项目的落实。

阻碍因素：

8. 也门原先计划在 2009 年 3 月前履行其义务，但由于下列因素而无法按期完成：

- (a) 地雷问题过于严重，而且不易争取到稀缺的可供发展用的资源：《公约》生效时，也门是世界上受地雷影响最为严重的国家之一，查明的疑似雷患区有 1000 多个。还有一个因素也影响到也门应付巨大的履约挑战的能力，这就是，也门在人的发展方面也是成效最为不彰的国家之一。由于人口增长率很高(例如，2004 年为 3.02%)，也门应付发展挑战的能力受到了影响，因为人口增加意味着对水、就业、教育和初级卫生保健的需求也会增加。

- (b) 资金不足：也门虽是穷国，但通过工作人员、设施及全国工作人员社会福利方面的非资金贡献，在用于执行第 5 条的总资源中，也门提供的资源占了 50%以上。作为也门国家所提供资源的补充的外部供资往往跟不上需求。资金的短缺不时会迫使也门中止或推迟一些活动，直到到获得资助为止。例如，有几年时间，资金出现了意外短缺，不得不搁置工作，影响到也门替换设备的能力，推迟了原先计划的排雷和爆炸性弹药处理小组及质量保证和监督/评估工作队的部署，也推迟了原先计划的排雷小组结构改革工作。
- (c) 缺乏技术：也门不拥有适用于磁性和含铁土质的最新排雷技术。有两个省的 4 个雷区属于这种土质，总面积达 10,945,000 平方米。还有一个问题是，地雷埋得很深，藏在 2 至 6 米厚的沙土下。这种情况出现在三个省的 4 个雷区内，总面积达 41,480,000 平方米。
- (d) 地形和气候：也门的地形对排雷行动构成了挑战，因为一些雷区位于山区、沙漠和流沙地带。此外，风季和雨季限制了一些地区的排雷行动。

拟议的延长期：

9. 也门争取在 2009 年 3 月 1 日之前如期履行其义务，使所有雷患区的杀伤人员地雷和其他战争遗留爆炸物从此不会再造成痛苦和伤亡。然而，由于上述阻碍因素，执行进展有所减慢。如果将也门的期限延长 6 年(至 2015 年 3 月 1 日)，也门就能够完成第 5 条的执行。

-- -- -- -- --