



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

**MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES
ET DES SENEGALAIS DE L'ÉTRANGER**

CENTRE NATIONAL D'ACTION ANTIMINES

ACTUALISATION DU PLAN D'ACTION DE L'EXTENSION DU SENEGAL 2016-2021

AVRIL 2017

SOMMAIRE

Introduction	p.3
1. Progrès accomplis au regard de la 4^{ème} section de la demande d'extension.....	P.3
1.1. Enquêtes non techniques.....	P.3
1.2. Enquêtes techniques et déminage	P.5
2. Résultats obtenus et leur impact sur la mise en œuvre de la tâche restante.....	P.6
3. Point sur les zones minées	P.7
3.1 Nombre, emplacement et superficie	P.7
3.1.1 Zones dangereuses confirmées	P.7
3.1.2 Zones dangereuses confirmées dont la taille n'est pas établie.	P.10
3.2 Plan de traitement	P.10
3.2.1 Zones minées connues	P.10
3.2.2. Zones minées dont la taille n'est pas connue	P.13
3.2.3 Enquêtes non techniques.....	P.13
4. Mobilisation des ressources.....	P.13
4.1 Initiatives.....	P.13
4.2 Financements extérieurs reçus.....	P.14
4.3 Contribution du budget national.....	P.14
5. Etat d'avancement du processus de paix	P.14
6. Influence des changements de la situation sécuritaire sur la mise en œuvre du plan d'action	P.14

INTRODUCTION

Le Sénégal, Etat partie à la convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, a soumis aux Etats parties une deuxième demande de prolongation du délai de mise en œuvre de l'article 5 et a obtenu en décembre 2015 l'extension pour la durée 2016-2021.

Bien que la mise en œuvre du plan d'action y relatif rencontre quelques difficultés (accès aux zones ciblées, baisse des ressources financières) des résultats non négligeables ont été atteints, tels que le déclassement de 67 villages, la remise à disposition de 21 zones pour une superficie de 101 372 m² dans 07 localités.

Par ailleurs, conscient de l'enjeu que représente le déminage pour la réalisation de sa politique de développement en Casamance et face à ces difficultés ci-dessus énoncées, l'Etat du Sénégal a alloué des ressources supplémentaires pour suppléer le retrait de nos partenaires traditionnels afin de permettre la poursuite des opérations de déminage.

1. Progrès accomplis au regard de la 4^{ème} section de la demande d'extension

Les progrès accomplis depuis l'obtention de la demande d'extension sont relatifs aux enquêtes non techniques, aux enquêtes techniques et au déminage.

1.1. Enquêtes non techniques

Le plan d'action soumis par le Sénégal était tributaire de l'accessibilité aux zones ciblées au regard de la situation de sécurité qui y prévaudrait. C'est la raison pour laquelle les localités programmées pour 2016 n'ont pu être visitées. Il a fallu se rabattre sur la programmation de 2017 dont les cibles offrent plus de garanties sécuritaires.

Ces enquêtes non techniques ont abouti :

- au déclassement de 67 localités (cf. tableau 1) ;
- à l'identification de 5 ZDC (cf. tableau 2).

NB : les localités de Biti-biti, Bricamandiang 1, djinoundie, Essom silathiaye, Karongue, Ndembane et Wagarang n'ont pu être visitées.

Tableau 1 : localités déclassées

N°	Région	Département	Arrondissement	Commune	Localité
001	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BADIANA
002	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BALINE
003	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BALONGUINE
004	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BARANLIR
005	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	COUSSABEL
006	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	DIOUNOUG
007	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	DJINACKI
008	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	DJINONE
009	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	EBINKINE
010	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	KABILINE
011	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	KAKARE
012	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	KARIAYE
013	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	MAHMOUDA CHERIF
014	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	MONGONE
015	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	TANDINE
016	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	ABENE
017	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	ALBADAR
018	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	BAKASSOUCK
019	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	BOKO
020	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	BOUNE
021	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	KAYLO
022	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	COLOMBA
023	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	COUBA
024	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	COUBALOULOU
025	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	DIANNA
026	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	DIOGUE
027	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	HAERE
028	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	HILLOL
029	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	HITOU
030	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	KAFOUNTINE
031	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	KASSEL
032	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	MANTATE
033	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	NIOMOUNE
034	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	SALOULOU
035	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	BANDJIKAKI
036	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	BANI ISRAEL
037	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	BARAKESSE
038	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	BOUROME
039	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COUBANACK

040	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COUDIOUBE
041	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COULANDIANG
042	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COULOBORI
043	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COUNCOUDIANG
044	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COURAM
045	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DAROUL KHAYRI
046	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DARSALAM CHERIF
047	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DIENOUOUNDA
048	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DIMBAYA
049	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DJIBARA
050	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DOMBODIR
051	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KABADIO
052	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KATABA 1
053	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KATABA 2
054	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KATACK
055	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KOBA SELETY
056	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	MACOUDA
057	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	MADINA BIRASSOU
058	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	MADINA DAFIE
059	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	MAHMOUDA DIOLA
060	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	NIAFOURANG
061	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	POUKENE
062	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	SELETY
063	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	SUZANA
064	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	TAMBACOUNDA
065	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	TAMBOUILLE
066	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	TOUBA
067	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	WONIACK

Tableau 2 : ZDC identifiées

Département	Arrondissement	ZDC	Superficie	Mètre linéaire	Statut	Date
Bignona	Kataba1	Bélaye	0	2 917,184371	Ouvert	2016
Bignona	Kataba1	Ebinako	0	2 324,00773	Ouvert	2016
Bignona	Kataba1	Kateum Teum	0	2 252,240851	Ouvert	2016
Bignona	Kataba1	Djilacoumoune	0	3 865,956861	Ouvert	2016
Bignona	Kataba1	Sambouladiang	0	3 311,601949	Ouvert	2016
Total		5 ZDC	0	14 670,99176		

1.2. Enquêtes techniques et déminage

Les opérations engagées de **2015 au 31 mars 2017** ont porté sur les localités des départements de Ziguinchor et Goudomp (voir tableau ci-dessous).

Département	Localités	ZDC	surface traitée/m²	Mines découvertes et détruites	Date
Ziguinchor	Diagnon	ZDC1	3043	0	12/2015
Ziguinchor	Diagnon	ZDC1	13 318	0	01/2016
Ziguinchor	Diagnon	ZDC2	17 536	0	/2016
Ziguinchor	Boutoute-Djibanar	7	27 740	19	12/2016
Goudomp	Kanico	7	14 180	2	01/2017
Goudomp	Sanou sénégal	ZDC 2	2 690	0	02/2017
Goudomp	Sanou sénégal	ZDC 3	1 122	0	03/2017
Goudomp	Bagui balante	1	6 933	0	02/2017
Goudomp	Djidadji Mandingue	1	740	0	03/2017
Goudomp	Kounayan	1	14 070	1	03/2017
Total		21	101 372	22	

NB : Les ZDC Sanou Sénégal 1 et Sanou Sénégal 4 ont fait l'objet de déclassement au cours des opérations d'enquêtes techniques.

2. Résultats obtenus et leur impact sur la mise en œuvre de la tâche restante

Le traitement des ZDC a abouti à la découverte, par l'équipe de la liaison communautaire, de nouvelles ZDC dont la prise en compte a pour conséquence l'accroissement du nombre de zones à dépolluer ainsi que les superficies y relatives. **De cette prise en compte, il en résulte un allongement des délais prévus dans le temps ainsi que l'augmentation des ressources à mobiliser.** En effet, à kanico sur quatre (04) zones identifiées, l'opérateur HI a terminé le traitement du site avec sept (07) ZDC.

Cela est souvent dû au fait que dès le démarrage des opérations de déminage dans une localité, il est noté l'arrivée de nouvelles populations déplacées. Celles-ci deviennent des sources d'informations dont l'exploitation conduit à la découverte de ZDC supplémentaires.

3. Point sur les zones minées

3.1 Nombre, emplacement et superficie

Les zones minées connues se subdivisent en zones dangereuses confirmées dont la taille est connue et en zones dangereuses dont la taille n'est pas établie.

3.1.1 Zones dangereuses confirmées

Région	Département	localités	ZDC	Superficie (m ²)	Surface (ml)
Sédhiou	Goudomp	BAFATA 1	12,463 -15,831767	4 367,897	
		KOUNAYAN 1	12,52563 -15,80098	29 900*	2 900
		SARE DEMBANE	12,713 -15,14931	17 776,451	
		SINGHERE ESCALE 1	12,543 -15,947	11 950*	2390
		SINGHERE ESCALE 2	12,537 -15,95039	118	
		BAFATA BALANTE	12,463 -15,83464	108	
		SINGHERE BAÏNOUCK 1	12,538 -15,94563	21 870*	4374
		SINGHERE BAINOUCK 2	12,532 -15,94516	710*	142
		KLONIA	12,495 -15,82442	3 565*	713
		TAMBA-COUMBA	12,6 -16,061498	9 762	
		KAOUR	12,566 -15,90118	485	
		MEDINA SARE DIAO	12,695 -15,136	2 500	
		SARA KOUNDIANG 1	12,692 -15,151	1 400	
		SARA KOUNDIANG 2	12,695 -15,147	160 000	
		SARE BOUKO SALIA 1	127 -15,24699	40 000	
		SARE DEMBA DIAO	12,695 -15,136	2 600	
		SARE SARA BOUYA 1	12,715 -15,149	400	
		SARE SARA BOUYA 2	12,718 -15,149	300	
		SARE SARA BOUYA 3	12,716 -15,152	15 000	
		SARE SARA BOUYA 4	12,715 -15,152	15 000	

Ziguinchor	Oussouye	DJIRACK 1	12,359 -16,26447	11 438,114	
		DJIRACK 2	12,559 -16,62447	4 987,731	
		DJIRACK 3	12,359 -15,66252	3 315,902	
		DJIRACK 4	12,559 -16,62447	2 473,212	
		DJIRACK 5	12,476 -16,62447	2 092,141	
		DJIRACK 6	12,359 -16,62447	1 058,147	
		DJIRACK 7	12,359 -16,62447	29 971,474	
		DJIRACK 8	12,359 -16,62447	19 276,964	
		DJIRACK 9	12,359 -16,62447	2 626,353	
		KAGUITTE	12,417 -16,425	1 500	
		KADIENE	12,466 -16,35	900	
	Bignona	DIALINKINE 1	13,08 -16,081	12 000	
		OUEL MOUNDAYE	13,102 -16,102	6 000	
		KALEW	13,067 -16,203	20 000	
		MAMPALAGO 1	12,914 -16,203	10	
		MAMPALAGO 2	12,914 -16,015	10	
		BELAYE	12,90767 -16,39458	14 585,9*	2917,184371*
		EBINAKO	12,96012 -16,47415	11620,035*	2324,00773 *
		KATEUM TEUM	12,96889 -16,4837	11 261,2*	2252,24085 1*
		DJILACOU MOUNE	13,08477 - 16,520539	19 529,75*	3865,95686 1*
		SAMBOULANDIANG	13,0741 -16,49493	16 558,005*	3311,60194 9*
	Total	41 ZDC		529 027,276	

* Les superficies relatives aux ZDC de Singhere Escale 1, Singhere Bainouck 1, Singhere Bainouck 2, Kounayan 1, Klonia, Bélaye, Ebinako, Kateum teum, Djilacoumoune et Samboulândiang constituées de pistes et initialement exprimées en mètre linéaire, ont été transformées en m² pour être en conformité avec les

normes nationales qui exigent une zone tampon de 2,5m de part et d'autre de la piste à traiter.

3.1.2 Zones dangereuses confirmées dont la taille n'est pas établie

Région	Département	Localité	ZDC	Superficie/m²
ZIGUINCHOR	BIGNONA	DJILANKINE 2	13,0797 -16,0846	
		DJILANKINE 3	12,0588 -16,1001	
		DJILANKINE 4	13,0881 -16,775	
		KANDIADIOU 1	13,137 -16,017	
		KANDIADIOU 2	13,133 -16,018	
		KANDIADIOU 3	13,133 -16,018	
		KANDIADIOU 4	13,132 -16,027	
		DIOUNDAN KANTAPOR	13,063 -16,04	
SEDHIOU	GOUDOMP	SARE BOUKO SALIA 2	12,66527 -15,24699	
		SARE LAO 1	12,68776 -15,14642	
		SARE LAO 2	12,68776 -15,14642	
Total		11		

3.2 Plan de traitement

3.2.1. Zones minées connues

2017

Région	Département	Localité	ZDC	Superficie m²	Période	Budget /\$ US
SEDHIOU	GOUDOMP	BAFATA 1	12,463 -15,831767	4 367,897	Mai 2017	
		KOUNAYAN 1		14 500		
		BAFATA BALANTE	12,463 -15,83464	108		
	OUSSOUYE	DJIRACK 1	12,359 -16,26447	11 438,114	Octobre	

ZIGUINCHOR		DJIRACK 2	12,559 -16,62447	4 987,731	- décemb re 2017	
		DJIRACK 3	12,359 -15,66252	3 315,902		
		DJIRACK 4	12,559 -16,62447	2 473,212		
		DJIRACK 5	12,476 -16,62447	2 092,141		
		DJIRACK 6	12,359 -16,62447	1 058,147		
		DJIRACK 7	12,359 -16,62447	29 971,474		
		DJIRACK 8	12,359 -16,62447	19 276,964		
		DJIRACK 9	12,359 -16,62447	2 626,353		
	BIGNONA	EBINAKO	12,96012 -16,47415	11 620,035	Juin - juillet 2017	
		BELAYE	12,90767 -16,39458	14 585,9		
		KATEUM TEUM	12,96889 -16,4837	11 261,2		
		DJILACOUM OUNE	13,08477 -16,520539	19 529,75		
		SAMBOULA NDIANG	13,0741 -16,49493	16 558,005		
	Total	17 ZDC		160 770,825		

En 2018

Région	Département	Localité	ZDC	Superficie m²	Période	Budget		
SEDHIOU	GOUDOMP	SARE DEMBANE	12,713 -15,14931	17776,451	Janvier- mai 2018			
		KLONIA	12,495 -15,82442	3565				
		TAMBACOUMBA	12,6 -16,061498	9762				
		KAOUR	12,566 -15,90118	485				
		MEDINA SARE DIAO	12,695 -15,136	2500				
		SARA KOUNDIANG 1	12,692 -15,151	1400				
		SARA KOUNDIANG 2	12,695 -15,147	160000				
		SARE BOUKO SALIA 1	127 -15,24699	40000				
		SARE DEMBA DIAO	12,695 - 15,136	2600				
		SARE SARA BOUYA 1	12,715 -15,149	400				
		SARE SARA BOUYA 2	12,718 -15,149	300				
		SARE SARA BOUYA 3	12,716 -15,152	15000				
		SARE SARA BOUYA 4	12,715 -15,152	15000				
		ZIGUINCHOR	SINGHERE ESCALE 1	12,543 -15,947			11950	Juin - juillet 2018
			SINGHERE ESCALE 2	12,537 -15,95039			118	
			ZIGUINCHOR	SINGHERE BAÏNOUCK 1			12,538 -15,94563	
	SINGHERE BAINOUCK 2			12,532 -15,94516	710			
	KAGUITTE	12,417 -16,425		1500				
	KADIENE	12,466 -16,35		900				
	BIGNONA	DIALINKINE 1		13,08 -16,081	12000		Octobre 2018	
		OUEL MOUNDAYE		13,102 -16,102	6000			
		KALEW		13,067 -16,203	20000			
		MAMPALAGO 1	12,914 -16,203	10				
		MAMPALAGO 2	12,914 -16,015	10				
Total	24 ZDC		343 856,451		1 719 282,255			

3.2.2. Zones minées dont la taille n'est pas connue

Région	Département	Localité	ZDC	Période
ZIGUINCHOR	BIGNONA	DJILANKINE 2	13,0797 -16,0846	Novembre 2018
		DJILANKINE 3	12,0588 -16,1001	
		DJILANKINE 4	13,0881 -16,775	
		KANDIADIOU 1	13,137 -16,017	
		KANDIADIOU 2	13,133 -16,018	
		KANDIADIOU 3	13,133 -16,018	
		KANDIADIOU 4	13,132 -16,027	
		DIOUNDAN KANTAPOR	13,063 -16,04	
SEDHIOU	GOUDOMP	SARE BOUKO SALIA 2	12,66527 -15,24699	Décembre 2018
		SARE LAO 1	12,68776 -15,14642	
		SARE LAO 2	12,68776 -15,14642	
Total		11		

3.2.3 Enquêtes non techniques

Le plan d'action de 5 ans (2016-2021) a pour objectifs de traiter 216 localités. A ce jour 72 localités ont été soumises à des enquêtes non techniques et techniques (cf. tableaux ci-dessus).

Les 144 localités restantes non encore visitées afin de déterminer leur taille sont programmées pour l'année 2018.

Le traitement des ZDC identifiées à l'issue de ces enquêtes non techniques sera programmé en 2019 et 2020.

4. Mobilisation des ressources

4.1. Initiatives

L'initiative concertée entre l'autorité nationale d'action antimines et l'opérateur Handicap International a donné lieu à la mobilisation de ressources auprès du Département d'Etat américain.

4.2. Financements extérieurs reçus

Les financements extérieurs reçus sont les suivants :

Nom du bailleur	Période	Montant \$	Montant XOF
USA (via HI)	2015-2016	781 478	351 665 100
TOTAL GEN		781. 478	351. 665. 100

4.3 Contribution du budget national

La contribution du budget national à la mise en œuvre du programme de déminage humanitaire s'établit comme suit :

Nom du bailleur	Période	Montant \$	Montant XOF
ETAT DU SENEGAL (Composante Déminage)	2015-2016	271 917	122 362 800
ETAT DU SENEGAL (Composante Education au risque et Assistance aux victimes)	2015-2016	172 527	77 637 200
ETAT DU SENEGAL (Fonctionnement)	2015-2016	1 333 333	600 000 000
TOTAL GEN		1. 777. 778	800. 000.000

5. Etat d'avancement du processus de paix

La tendance semble être favorable.

NB: Toutefois, le CNAMS n'étant pas membre du Groupe chargé de la négociation du processus de paix définitive en Casamance, n'est pas en mesure de déterminer avec précision l'état actuel d'avancement dudit processus.

6. Influence des changements de la situation sécuritaire sur la mise en œuvre du plan d'action

Les derniers développements enregistrés en République de Gambie ont eu des répercussions positives au nord de la Casamance, notamment dans le département de Bignona, se traduisant par un retour massif des populations à leurs terroirs jadis abandonnés.

Les travaux des acteurs du processus de Paix devraient assurer de meilleures conditions sécuritaires propices à l'accès et à la poursuite des opérations de déminage dans les localités planifiées.