

**Совещание государств — участников
Конвенции о запрещении применения,
накопления запасов, производства и передачи
противопехотных мин и об их уничтожении**

9 October 2025
Russian
Original: French

Двадцать второе совещание
Женева, 1–5 ноября 2025 года
Пункты 8 и 12 предварительной повестки дня
Неофициальная презентация запросов на продление
предельных сроков, представляемых по статье 5,
и анализ этих запросов
Рассмотрение запросов, представляемых по статье 5

**Запрос на продление предельного срока для
завершения уничтожения противопехотных
мин в соответствии со статьей 5 Конвенции**

Резюме

Представлено Демократической Республикой Конго*

1. История вооруженных конфликтов в Демократической Республике Конго (ДРК) с момента обретения ею независимости отмечена доказанным применением противопехотных мин, особенно в периоды 1960–1964, 1975–1977, 1996–1997 и 1998–2002 годов, соответствующими субъектами.
2. Через 10 лет после ратификации Конвенции о запрещении противопехотных мин ДРК было предоставлено, с одной стороны, временное продление на 26 месяцев для прояснения ситуации с загрязнением, а с другой — фактическое продление на 6 лет, за которым последовало еще одно продление на 18 месяцев, и, наконец, еще одно продление на 42 месяца для расчистки выявленных опасных районов страны, в которой насчитывается 26 провинций площадью 2 345 410 кв. км.
3. Это загрязнение уже привело к более чем 3136 жертвам, зарегистрированным на текущий момент. Осознавая эту человеческую трагедию, ДРК решительно приступила к осуществлению своей стратегии по очистке, стремясь выполнить свои обязательства по искоренению этой угрозы в соответствии со статьей 5 Конвенции с момента ее ратификации. Поскольку перед ДРК стоит огромная задача, связанная с преодолением множества трудностей, она надеется добиться выполнения договорных обязательств при поддержке международного сообщества, особенно сейчас, когда она стремится к искоренению угрозы, связанной с противопехотными минами.

Текущее состояние работы, проводимой в Демократической Республике Конго

4. Задача, стоявшая в течение периода продления на 42 месяца с 30 июня 2022 года по 31 декабря 2025 года, составляла 33 выявленных опасных района, которые были зарегистрированы в национальной базе данных и имели площадь 117 030,7 кв. м,

* Настоящий документ был представлен после установленного срока в связи с необходимостью отразить в нем самую последнюю информацию.



а также две территории Ару и Дунгу в провинциях Итури и Верхнее Уэле, которые остались необследованными из-за нехватки финансирования. Тогда был составлен четкий план осуществления. Тем временем условия безопасности в ДРК продолжали ухудшаться из-за многочисленных вооруженных конфликтов.

Обстоятельства, которые не позволили Демократической Республике Конго добиться соблюдения в установленный срок

5. Действуя в соответствии со своими обязательствами по статье 5 Конвенции, Демократическая Республика Конго (ДРК) не смогла выполнить свои договорные обязательства в течение отведенных 42 месяцев (т. е. с 30 июня 2022 года по 31 декабря 2025 года) в силу следующих факторов:

а) недостаточность финансовых ресурсов: имеющиеся ресурсы не позволили завершить расчистку остающихся 33 районов, завершить национальные обследования, запланированные на территориях Ару и Дунгу в провинциях Итури и Верхнее Уэле, и продолжить фактические операции по разминированию;

б) обнаружение новых предположительно опасных районов: в результате дополнительных технических и нетехнических обследований, проведенных в течение периода осуществления работ, были выявлены дополнительные районы, требующие операций по разминированию, что увеличило первоначальную расчетную оперативную нагрузку.

Приоритетные гуманитарные проблемы и проблемы безопасности

6. Национальная программа противоминной деятельности в Демократической Республике Конго в настоящее время переживает очень трудный период в связи с отсутствием безопасности на востоке страны, что пока не позволяет как национальным, так и международным аккредитованным организациям свободно развертывать свой потенциал для выполнения определенных мероприятий противоминной деятельности (ПМД), за исключением информирования об опасности и проведения нетехнического обследования. Однако разминирование, расчистка и мероприятия по ОУУВУ (обезвреживанию, удалению и уничтожению взрывных устройств) до сих пор не разрешены на территориях, оккупированных соответствующими повстанческими группами, и к этому добавляется значительное сокращение международного финансирования, в частности прекращение поддержки со стороны Южной Кореи через Службу Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием (ЮНМАС), и со стороны Соединенных Штатов через неправительственную организацию «ДанЧёрчЭйд» (ДЧЭ).

Запрашиваемый период продления и его обоснование

7. Демократическая Республика Конго запрашивает продление на (36) тридцать шесть месяцев, т. е. с 31 декабря 2025 года (намеченная дата завершения предыдущего периода продления) по 31 декабря 2028 года, при условии, что до начала предусматриваемого периода продления будет достигнуто прекращение огня как непременное условие обеспечения безопасности.

8. Данный запрос представлен по следующим причинам:

а) мобилизовать финансовые средства, необходимые для очистки остающегося 31 района, загрязненного противопехотными минами, площадью 307 023,8 кв. м и 2 районов, загрязненных ВПП, площадью 28 249,9 кв. м;

б) изыскать технические и финансовые средства, которые позволили бы стране завершить обследования на территории Дунгу, провинция Верхнее Уэле, а также фактическое разминирование.

9. ДРК намерена мобилизовать средства со стороны следующих финансовых партнеров:

а) мобилизовать средства со стороны доноров (Организация Объединенных Наций (ООН), Европейский союз (ЕС) и т. д.);

б) побудить частный сектор внести свой вклад в рамках корпоративной социальной ответственности (КСО).

10. С оперативной точки зрения, учитывая прогресс, достигнутый в области разминирования в ДРК, крайне важно учитывать национальный потенциал государственной службы, отвечающей за гуманитарное разминирование. В настоящее время эта служба должна укрепить свой технический потенциал в области обезвреживания, удаления и уничтожения взрывных устройств (ОУВУ)/самодельных взрывных устройств (СВУ), а также повысить квалификацию своих операторов.

11. Кроме того, решающим фактором остается наличие ресурсов. Для практического завершения операций предусмотрен период в 30 месяцев, не считая дополнительного времени, необходимого для развертывания, что осложняется обширностью национальной территории и неудовлетворительным состоянием дорожной инфраструктуры.

Гуманитарные, социальные, экономические и экологические последствия продления

12. На текущий момент гуманитарные, социальные, экономические и экологические последствия по-прежнему огромны и значительны, особенно в провинциях Северное Киву (территория Бени), Итури (территории Ару, Ируму и Джугу), Северное Убанги (территории Мобайи-Мбонго и Якома), Маниема (территория Лубуту), Южное Киву (территории Физи, Калехе, Буньякири и Шабунда), Чуапа (территория Икела), а также Танганьика (территория Моба).

13. Присутствие мин в ДРК оказывает влияние на сокращение продовольственной самодостаточности и валового внутреннего продукта страны. Следовательно, оно, к сожалению, ведет к усилению бедности и лишений населения в затронутых общинах.

14. Результаты обследования по вопросу о воздействии мин свидетельствуют о том, что люди, которые ежедневно живут под угрозой предполагаемого или доказанного загрязнения противопехотными минами в их непосредственном окружении и с такими препятствиями, сталкиваются с такими препятствиями, как: отсутствие доступа к сельскому хозяйству, животноводству, охоте, жилищам, а также к дорогам и пешеходным маршрутам.

15. К этому числу затронутых общин следует добавить беженцев и перемещенных лиц. ДРК в партнерстве с Управлением Верховного комиссара по делам беженцев продолжает решать вопрос о возвращении конголезских беженцев, которые все еще находятся в Уганде, Анголе, Танзании, Замбии, Бурунди, Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Малави и т. д. То же самое касается и острого вопроса о многих внутренне перемещенных лицах, которые вернулись на национальную территорию с большой концентрацией на востоке страны.

16. Кроме того, следует подчеркнуть, что более или менее 3136 жертв мин, взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) и СВУ никогда не получали адекватной помощи, но большинство из них были идентифицированы и зарегистрированы по всей территории страны.

План ДРК по выполнению своих обязательств в течение запрашиваемого периода продления

17. С оперативной точки зрения ДРК в первую очередь отдаст предпочтение:

а) высвобождению земель в 31 районе, загрязненном противопехотными минами, и в 2 районах, загрязненных ВПВ, в соответствии с его планом противоминной деятельности до 2025 года и с учетом приоритетов в соответствии с четко определенными критериями;

b) обследованию территории Дунгу, а также разминированию районов, которые будут идентифицированы и обозначены.

18. Для обеспечения выполнимости трехгодичного плана оптимального выполнения операций КЦПМД классифицировал 31 опасный район в соответствии с четырьмя приведенными ниже критериями:

a) **безопасность** оценивалась на основе условий безопасности на январь 2025 года. Здесь учитывается присутствие повстанческих групп, похищения людей, жертв насилия;

b) **доступность** оценивалась в зависимости от состояния путей сообщения, растительности, дорог, сезонных условий, позволяющих добраться до минного поля;

c) **степень значимости расчистки** определялась по ее социально-экономическому воздействию для обеспечения деятельности в целях развития (животноводство, выращивание культур, строительство, охота/рыболовство и т. д.);

d) **эффективность помощи жертвам** оценивалась с учетом возможностей оказания помощи пострадавшим в условиях разминирования. Критериями являются доступность, вместимость и больничная инфраструктура ближайшего медицинского центра.

19. На территории Дунгу нетехническое обследование для идентификации заминированных районов будет сопровождаться техническим обследованием для определения степени загрязнения, и подтвержденные районы будут разминироваться одновременно, как это было на территории Ару, провинция Итури.

20. В плане управления качеством:

a) в ДРК уже создано более десяти провинциальных координационных бюро, и она планирует укрепить оперативный технический потенциал в области управления качеством для аккредитации и мониторинга деятельности новых национальных организаций, занимающихся разминированием;

b) пересмотр национальных стандартов и стандартных операционных процедур организаций, работающих в области ПМД;

c) в этом графике работы будут учтены приоритеты страны, направленные на высвобождение жилых и сельскохозяйственных районов, восстановление инфраструктуры государства, а также возвращение беженцев и лиц, перемещенных в результате войны.

21. В плане координации:

a) в течение этого периода продления Конголезский центр противоминной деятельности (КЦПМД) будет продолжать совершенствовать всю систему координации посредством обновления национальных стандартов, повышения эффективности управления качеством (обеспечение и контроль качества) и управления информацией.

22. В плане наращивания потенциала:

a) КЦПМД в тесном сотрудничестве со всеми операторами, участвующими в противоминной деятельности, будет заниматься наращиванием потенциала своих сотрудников во всех аспектах ПМД в области устранения остающегося загрязнения;

b) ДРК намерена укрепить имеющийся оперативный потенциал организаций, базирующихся в стране, за счет наращивания потенциала ОУУВУ/СВУ, саперов Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ВСДРК) и Конголезской национальной полиции (КНП) в составе Инженерного корпуса для разминирования или расчистки, особенно самодельных взрывных устройств, в составе Государственной службы гуманитарного разминирования (ГСГР).

**Финансовые и технические средства, имеющиеся в распоряжении
Демократической Республики Конго для выполнения своих обязательств
в течение запрашиваемого периода продления**

23. В плане финансов потребности ДРК на этот период составляют 6 329 830 долл. США, т. е. 4 861 560 долл. США на разминирование 33 заминированных районов площадью 307 023,8 кв. м; 568 270 долл. США на завершение обследования и разминирования территорий Дунгу в провинции Верхнее Уэле и 900 000 долл. США на мероприятия по информированию о минной опасности.

24. Правительство Конго взяло на себя обязательство дополнительно выделить из своего бюджета не менее 600 000 долл. США на покрытие оперативных расходов по программе, включая деятельность по координации.

25. Что касается технических средств, то в соответствии со статьями 26 и 27 Сиенреап—Ангкорского плана действий запланированы операции по возвращению земель и только мероприятия по ручному разминированию, которые должны сопровождаться мероприятиями по информированию об опасности, связанной со взрывными устройствами.

26. На данном уровне Демократическая Республика Конго уже пользуется услугами международных и национальных операторов, чей нынешний технический потенциал она хотела бы усилить за счет ручного оборудования, которое частично соответствует вышеупомянутым оценкам.

27. Ручной сегмент комплекса разминирования будет усилен пятью—шестью группами ОУУВУ/СВУ военнослужащих ВС ДРК и КНП, которые уже доказали свою эффективность в составе многоцелевых групп по разминированию и/или обезвреживанию мин в составе международных операторов. Для последней категории обучение и приобретение дополнительных технических средств оказываются необходимыми для эффективного и результативного управления деятельностью в рамках данного периода продления.
